

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1  
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Proponente:**

UO ATTIVITA' TECNICHE

**Oggetto:**

PROGRAMMA NEXT GENERATION EU - PNRR - M6C2 1.1 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO" – SUB INVESTIMENTO 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL SSN. "PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2 D.L.34/2020  
"INTERVENTO 2C OSPEDALE DI GUBBIO – GUALDO: ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ACCESSI E PERCORSI PRONTO SOCCORSO" CUP F39J20000620006  
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA CIG 8638766738

### **IL DIRETTORE GENERALE**

*Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000303 del 26/02/2026 contenente:*

*il Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Roberta VOLPINI  
il Parere del Direttore Sanitario Dr. Ottavio Alessandro NICASTRO*

*Hash.pdf*

*(SHA256):2ea1e002718c96baf32218e220295dcb677353d2fc337e5a6dd7100b549cfb4c*

*Firme digitali apposte sulla proposta:*

*Roberto SUSTA, Federica MODESTI, Roberta VOLPINI, Ottavio Alessandro NICASTRO*

### **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Emanuele CIOTTI)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1  
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**Elenco allegati parte integrante:**

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera n. 199 del 18/02/2026, con riferimento all'intervento "2C Ospedale di Gubbio - Gualdo: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso" CUP F39J20000620006, è stata approvata la modifica del contratto Reg. USL n. 088 del 17/02/2025 - CIG A04718FF07 - stipulato per l'esecuzione dei lavori, con l'appaltatore individuato da Invitalia, Consorzio Stabile Intesa;
- la modifica contrattuale, effettuata nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è resa necessaria in corso di esecuzione dei lavori, ai fini della realizzazione delle opere supplementari funzionalmente connesse a quella originarie, che la integrano in quanto necessarie (per ragioni sopravvenute) ad assicurare il corretto andamento della stessa e garantire la continuità dei lavori;

**DATO ATTO** che con la succitata Delibera n. 199/2026 è stato disposto di rinviare a successivo apposito provvedimento l'approvazione della modifica del contratto relativo ai servizi di ingegneria dell'intervento in argomento - Reg. USL n. 141 del 05/05/2021 CIG 8638766738 - stipulato con la Capogruppo Mastellone di Castelvete Engineering srl dell'ATI individuata da Invitalia, al fine di permettere gli opportuni approfondimenti in merito alle attività supplementari poste in essere dal Professionista durante l'esecuzione del contratto ed effettuare il calcolo dei relativi corrispettivi da riconoscere, nel rispetto del DM 17/06/2016;

**ATTESO** che, a seguito degli approfondimenti svolti, il Responsabile Unico del Procedimento, con apposita relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e a cui integralmente si rinvia (Allegato A), redatta ai sensi e nel rispetto dell'art. 106, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, ha autorizzato, per quanto di competenza, le modifiche del contratto stipulato con Mastellone di Castelvete Engineering srl - Reg. Usl n. 141 del 5 maggio 2021- CIG 8638766738 - nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lettera b), e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RILEVATO**, dalla succitata relazione, che:

- la modifica del contratto dei servizi di ingegneria deriva in parte, dall'intervenuta necessità imprevista e imprevedibile di redigere ulteriore documentazione progettuale a seguito dell'aumento eccezionale dei prezzi e, in parte, dalle attività supplementari conseguenti alla necessità di realizzare i lavori supplementari e delle relative prestazioni di direzione lavori;
- il contratto principale Reg. USL 141 del 05/05/2021, a seguito della modifica intervenuta, subisce un incremento di € 77.491,12, oltre oneri previdenziali e fiscali, al netto del ribasso d'asta del 28,16%; conseguentemente, l'importo del contratto, viene rideterminato in complessivi € 231.735,64, al netto del ribasso, oltre oneri previdenziali e fiscali;

**VISTO** lo schema di atto aggiuntivo dei servizi di ingegneria da stipulare con la capogruppo Mastellone di Castelvete Engineering srl, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**ACCERTATO** che l'aumento dell'importo delle modifiche intervenute non eccede il 50 per cento del valore di ciascun contratto iniziale, così come prescritto dall'art. 106, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che alla spesa di cui al presente provvedimento, per l'importo di € 98.320,73, oneri previdenziali e fiscali inclusi, si farà fronte con le somme appositamente accantonate con Delibera n. 199 del 18/02/2026;

**ATTESO** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza, in base a quanto disposto dall'art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del D.lgs. 33/2013 e s.m.i, dall'art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) e 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., come segue:

- sul sistema "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" di ANAC, come previsto con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, anche ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013;
- sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" nelle relative sottosezioni, nonché nella specifica sottosezione "Attuazione Misure PNRR" prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Db.7 del 17 gennaio 2023 e dalla Circolare del MEF n. 9 del 10 febbraio 2022.

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici",
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77,
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione denominata "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione";
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;

- il Decreto del MEF 6 agosto 2021;
- la Delibera n. 98 del 30/01/2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028”;

**PRESO ATTO** che la Dirigente della U.O. Attività Tecniche, nel proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di quest’Azienda Sanitaria, stante anche l’istruttoria effettuata dai Funzionari Istruttori;

### **Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera**

- 1. PRENDERE ATTO** delle premesse contenute nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate.
- 2. PRENDERE ATTO** che, con apposita relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e a cui integralmente si rinvia (Allegato A), il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e nel rispetto dell’art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, ha attestato, per quanto di competenza, che l’attività supplementare posta in essere dal Professionista Ing. Mastellone di Castelvete nel corso della redazione della progettazione, nonché per la redazione della documentazione progettuale dei lavori supplementari, si è resa necessaria per garantire la conseguente realizzazione a regola d’arte dell’intervento e che la modifica del contratto stipulato con Mastellone di Castelvete Engineering srl - Reg. Usi n. 141 del 5 maggio 2021- CIG 8638766738 - nel rispetto dell’art. 106, comma 1, lettera b), e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta ammissibile e non imputabile alla Stazione Appaltante.
- 3. AUTORIZZARE** la modifica del contratto principale Reg. USL 141/2021 che, a seguito della modifica intervenuta, subisce un incremento di € 77.491,12, oltre oneri previdenziali e fiscali, al netto del ribasso d’asta del 28,16%; conseguentemente, l’importo del contratto, viene rideterminato in complessivi € 231.735,64, al netto del ribasso, oltre oneri previdenziali e fiscali.
- 4. APPROVARE** lo schema di atto aggiuntivo dei servizi di ingegneria da stipulare con la Capogruppo Mastellone di Castelvete Engineering srl, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B) e delegare alla stipula la Dott.ssa Ing. Federica Modesti.
- 5. DARE ATTO** che, alla spesa di cui al presente provvedimento, per l’importo di € 98.320,73, oneri previdenziali e fiscali inclusi, si farà fronte con le somme appositamente accantonate con Delibera n. 199 del 18/02/2026.

**6. TRASMETTERE** il presente provvedimento con le seguenti modalità:

- trattandosi di appalto sottosoglia comunitaria, all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Umbria;
- mediante il sistema "ReGiS" reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze (Circolare n. 31 del 14/12/2021).

**7. PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza, in base a quanto disposto dall'art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del D.lgs. 33/2013 e s.m.i, dall'art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) e 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., come segue:

- sul sistema "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" di ANAC, tramite l'invio dei dati come previsto con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, anche ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013;
- sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" nelle relative sottosezioni, nonché nella specifica sottosezione "Attuazione Misure PNRR" prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Db.7 del 17 gennaio 2023 e dalla Circolare del MEF n. 9 del 10 febbraio 2022.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Annalisa Spoletini  
Geom. Valentina Tiburzi

IL RESPONSABILE I.F.O.

Dott. Roberto Susta

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Ing. Federica Modesti



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

**OGGETTO: PROGRAMMA NEXT GENERATION EU - PNRR - M6C2 1.1 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO” – SUB INVESTIMENTO 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL SSN. “PROGETTI IN ESSERE” EX ART. 2 D.L. 34/2020.**

\*\*\* \*\*

**SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA  
MODIFICA CONTRATTO**

**ART. 106, C.1, LETT. B) E C) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**INTERVENTO 2C OSPEDALE DI GUBBIO – GUALDO: ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ACCESSI E PERCORSI PRONTO SOCCORSO**

\*\*\* \*\*

**OGGETTO: SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA**

**CUP F39J20000620006**

**CIG 8638766738**

**PROFESSIONISTA: R.T. MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO)  
ARCHITECNA ENGINEERING S.R.L (MANDANTI)**

**CONTRATTO: STIPULATO IN DATA 04/05/2021 E ACQUISITO AL REG. USL N. 141 DEL 05/05/2021**

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 155.013,24, OLTRE ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. ING. FEDERICA MODESTI, NOMINATA CON DELIBERA N. 0000263 DEL 10/03/2025**

\*\*\* \*\*

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che nell'ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda sanitaria, è prevista la realizzazione dell'intervento “2C OSPEDALE DI GUBBIO – GUALDO: ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ACCESSI E PERCORSI PRONTO SOCCORSO” e che ai fini della realizzazione dei lavori, si è disposto quanto segue:



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

- ✓ in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid - 19 ed il Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelvetero Engineering srl (capogruppo), Architecna Engineering srl ed Erica Proietti (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione,;
- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0029195 del 17/02/2021 è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelvetero Engineering srl (capogruppo), Architecna Engineering srl ed Erica Proietti (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- ✓ con Delibera n. 287 del 01/03/2021, è stato approvato il contratto specifico di accordo quadro per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- ✓ il relativo contratto è stato stipulato in data 04/05/2021 e acquisito al Reg. USL n. 141 del 05/05/2021 - CIG 8638766738;
- ✓ con Delibera n. 0000061 del 19/01/2023 è stato approvato lo schema di contratto di appalto specifico per l'espletamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi, da stipulare con la società di verifica individuata da Invitalia, Normatempo Italia srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3;
- ✓ il relativo contratto è stato stipulato in data 26/05/2023 e acquisito al Reg. USL n. 124 del 05/06/2023 CIG 95867872E7;
- ✓ in data 21/09/2022, con prot. n. 0168772 è stato trasmesso al progettista il Verbale di avvio della progettazione definitiva;
- ✓ il progetto definitivo è stato acquisito al prot. USL in entrata n. 0187936 del 24/10/2022 ed è stato sottoposto a verifica;
- ✓ con Delibera n. 0000908 del 17/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi;
- ✓ in data 18/05/2023, con prot. USL n. 0090147 è stato trasmesso al progettista il Verbale di avvio della progettazione esecutiva;
- ✓ con Delibera n. 0001582 del 28/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;

**TENUTO CONTO** di quanto segue:



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

- ✓ con nota regionale prot. n. 0160134-2022, acquisita al prot. USL n. 0124166 del 05/07/2022 è stato comunicato che il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020 è stato inserito nell'ambito del PNRR, Missione 6 "Salute" e, nello specifico, nella "Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"; le Aziende sanitarie sono state pertanto invitate a porre in essere ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto indifferibile dei termini previsti per la conclusione degli interventi, al fine di garantire milestone e target stabiliti dal PNRR;
- ✓ come previsto dalla nota 1582/2022 che il Ministero della Sanità ha inviato alle Regioni, e dalla successiva nota regionale prot. n. 2023-0256982 acquisita al prot. USL n. 0195998 del 08/11/2023, i "progetti in essere" devono comunque soddisfare tutte le condizionalità del PNRR, tra cui il principio del DNSH;
- ✓ ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target); è infatti necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;
- ✓ nello specifico, l'investimento di cui alla misura M6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" prevede, inter alia, il potenziamento dell'offerta ospedaliera: potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, consolidamento della separazione dei percorsi all'interno del pronto soccorso;

**TENUTO CONTO** inoltre che:

- ✓ con nota prot. n. 0170275 del 23/09/2022, questa Azienda sanitaria ha rappresentato alla Regione Umbria la problematica inerente agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, da cui consegue che gli importi per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, risultano insufficienti;
- ✓ con nota Prot. USL n. 215370 del 06/12/2022 è stata richiesta al Progettista apposita relazione contenente i quadri economici aggiornati, da cui risulti chiaramente l'entità delle risorse aggiuntive che dovranno essere oggetto di ulteriore finanziamento per far fronte al caro prezzi;
- ✓ con "Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione" acquisita al prot. USL n. 0022685 del 03/02/2023, il Progettista ha proceduto all'aggiornamento dei quadri economici degli interventi;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

- ✓ con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023, notificata alla Regione Umbria con nota prot. USL n. 0044062 del 07/03/2023, è stata approvata la rimodulazione dei lavori;
- ✓ con Delibera n. 000114 del 31/01/2024 sono stati rimodulati gli importi relativi apparecchiature ed attrezzature per rendere gli interventi di competenza di questa Azienda aderenti alle effettive esigenze e l'economia di € 20.731,74 è stata riallocata sul finanziamento dei lavori dell'intervento 1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva;

**RILEVATO** che:

- il Consorzio Stabile Intesa – titolare dell'accordo quadro stipulato con Invitalia per l'esecuzione dei lavori – successivamente a vari incontri e copiosa corrispondenza, con nota prot. USL in entrata n. 0123105 del 28/06/2024, si è reso disponibile ad eseguire gli interventi "...previo aggiornamento dei prezzi al tariffario 2024, ivi compreso l'adeguamento delle voci Nuovi Prezzi";
- questa Azienda Sanitaria ha quindi richiesto al Progettista RTP Ing. Mastellone di Castelvetero Engineering srl – Architecna Engineering srl – Ing. Erica Proietti di aggiornare i documenti tecnico-economici del progetto esecutivo sulla base dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024;
- il Progettista, recependo le richieste di questa Azienda sanitaria, con nota acquisita al prot. USL n. 0129707 del 09/07/2024 ha trasmesso gli elaborati economici del Progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi, opportunamente aggiornati sulla base dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024, nonché sulla base delle specifiche condizionalità del PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto, tra cui il principio DNSH;

**PRESO ATTO** che con Delibera n. 0000904 del 09/08/2024 è stata proposta una ulteriore rimodulazione relativa ai lavori, resasi necessaria a seguito dell'aggiornamento dei documenti tecnico-economici dei progetti ex DL 34/2024 ed è stato approvato un co-finanziamento integrativo a valere sui contributi in conto esercizio 2023, destinati a investimenti, iscritti sul bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta n. 357 del 22/4/2024 e del D.Lgs 118/2011, art. 29, comma 1, lettera b);

**RILEVATO** che:

- con Delibera n. 0000921 del 13/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

- il contratto d'appalto dei lavori è stato stipulato con il Consorzio Stabile Intesa ed acquisito al Rep. USL 088 del 17/02/2025;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente definitivamente in data 28/01/2025, ai sensi dell'art. 5 c. 9 del DM 49/2018, con redazione di apposito verbale di consegna firmato dalle parti, lavori medesimi che risultano in corso di esecuzione;
- con Delibera n. 0000263 del 10/03/2025 si è preso atto del subentro in qualità di RUP, della Dott.ssa Ing. Federica Modesti;
- con nota acquisita al prot. 0184776 del 30/09/2025 unitamente alla relativa documentazione progettuale, il Direttore dei lavori, Ing. Fabio Mastellone di Castelvete, ha formalizzato proposta di variante riconducibile alla fattispecie dell'art. 106, comma 1, lett. e) e c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con nota Prot. USL n. 0189900 del 07/10/2025 questa stazione appaltante ha proceduto ad autorizzare la perizia di variante dei lavori di cui al punto precedente e ad approvare approvazione verbale concordamento nuovi prezzi;
- con Delibera n. 87 del 28/01/2026 stato approvato lo schema di contratto specifico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di cui trattasi;
- il relativo contratto di collaudo è stato stipulato con lo Studio Tecnoprogetti Giuglietti Group acquisito al Reg. USL n. 43 del 24/02/2026;

**RILEVATO** che con Delibera n. 0000590 del 23/05/2024 era stata approvata una variante al contratto Reg. USL n. 141 del 05/05/2021, dei servizi di ingegneria dell'intervento di cui trattasi;

**CONSIDERATO** tuttavia che la mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo da parte del Professionista ha impedito il perfezionamento giuridico della stessa, rendendola priva di effetti e rendendo quindi necessaria una nuova e complessiva regolamentazione dei rapporti correlata all'effettivo stato d'avanzamento delle prestazioni;

**PRESO ATTO** che con note acquisite al Prot. USL n. 0006244 del 13/01/2025 la società di ingegneria Mastellone di Castelvete Engineering srl, in qualità di capogruppo titolare del contratto Reg. USL n. 141 del 05/05/2021, ha richiesto l'aggiornamento delle spese tecniche, trasmettendo il prospetto di calcolo del corrispettivo effettuato sulla base dell'importo dei lavori approvati;

**RILEVATO** che il suddetto corrispettivo è stato calcolato applicando la tariffa professionale di cui al D.M. 17/06/2016 sulla base degli importi delle singole categorie ID di opere che



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

costituiscono i lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato e che il maggior importo richiesto dalla società di progettazione è esponenzialmente superiore all'importo contrattuale;

**ACCERTATO** altresì che:

- ✓ l'affidamento all'esterno delle attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di cui al contratto iniziale Reg USL n. 141/2021, era stato calcolato nel rispetto del DM 17/06/2016 e sulla base delle categorie ed importi dei lavori inizialmente previsti, risultanti dalla documentazione tecnica (DIP) approvata con Delibera n. 1336 del 25/11/2020;
- ✓ come delineato in premessa, le scelte progettuali - ridefinite a seguito di approfondite indagini e aggiornate sulla base delle esigenze successivamente intervenute e nel rispetto delle condizionalità del PNRR cui sono confluiti gli interventi in questione - hanno comportato la necessità di un adeguamento dell'importo dei lavori a base di gara, rispetto alla previsione iniziale;
- ✓ dall'esame della documentazione progettuale completa e aggiornata, risulta, nel dettaglio, che le scelte progettuali si sono rese necessarie anche per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;
- ✓ nel corso della fase di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre ulteriori e diverse lavorazioni rispetto alle previsioni originarie e che, conseguentemente, il Direttore dei lavori, Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero, nel rispetto dell'art. 8 del DM 49/2018, ha trasmesso la documentazione progettuale per lavori suppletivi, acquisita al Prot. USL n. 0246967 del 30.12.2025 e successivo aggiornamento Prot. USL n. 0015479 del 23/01/2026 da cui risulta un importo delle lavorazioni a base di gara, pari ad € 1.818.950,15, costi della sicurezza compresi;

**EVIDENZIATO** inoltre che:

- ✓ come già comunicato alla società di progettazione con nota prot. USL n. 0138312 del 19/07/2024, gli eventuali riconoscimenti del prezzo delle prestazioni aggiuntive dovranno essere allineati alla disciplina vigente in materia di varianti in corso d'opera, che pone il limite insuperabile del 50% del contratto iniziale;
- ✓ con Delibera n. 0001582 del 28/12/2023 e Delibera n. 199 del 18/02/2026, per far fronte alle maggiori spese per i servizi ingegneristici, sono state accantonate le relative somme nel quadro economico, alla voce "Spese tecniche per progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza";

**ATTESO** che Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”;

**TENUTO CONTO**, relativamente alla progettazione conseguente all’aggiornamento prezzi, di quanto segue:

- Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2022 avente ad oggetto “*Ulteriori Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021*” il quale precisa che “*nel caso delle attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti e ai direttori dei lavori in adempimento delle disposizioni dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, se non espressamente considerata, deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi*”;
- Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 973/XIX Sess./2022 relativa alle indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi dovuti per le attività relative alla progettazione ed alla direzione lavori in conseguenza dell’aggiornamento dei prezzi, che testualmente recita “*Nell’ipotesi in cui l’aggiornamento dei prezzi intervenga precedentemente all’aggiudicazione dei lavori, il corrispettivo dovuto è quello derivante dall’applicazione delle aliquote QbIII.03 “Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera” e QbIII.04 “Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma” della Tavola Z-2, D.M. 17 giugno 2016, sul nuovo importo delle opere. Per quanto attiene alla Direzione lavori, il corrispettivo dovuto per le aliquote Qcl.01 “Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione” e Qcl.09 “Contabilità dei lavori a misura” e Qcl.10 “Contabilità dei lavori a corpo” andrà calcolato sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari; per le attività progettuali intervenute in fase di esecuzione connesse all’adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall’applicazione dell’aliquota Qcl.07 “Variante delle quantità del progetto in corso d’opera”.*”

**CONSIDERATO** quanto sopra, si rileva la necessità - in analogia con quanto previsto dall’art. 228 del DPR 207/2010 e come previsto dall’art. 2233, comma 2, del codice civile - di riconsiderare l’originario compenso per la progettazione esecutiva, tenuto conto delle diverse e mutate condizioni scaturite nel corso dell’espletamento del servizio, le quali hanno imposto lo



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

svolgimento di adempimenti prestazionali aggiuntivi non riconducibili alle fisiologiche oscillazioni comprese nel prezzo a corpo;

**CONSIDERATO**, infatti, che l'invariabilità del prezzo "a corpo" è riferita alla possibile oscillazione quantitativa/qualitativa della prestazione così come identificata "ab origine", ma non può giungere a comprendere e a compensare prestazioni aggiuntive non preventivabili originariamente e rivelatesi successivamente necessarie per garantire la susseguente realizzazione a regola d'arte dell'intervento;

**CONSIDERATO INOLTRE** che il contratto di servizi ingegneristici comprende anche la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la cui valenza ed impegno risultano parimenti implementati in ragione della sopravvenuta necessità di incrementare l'ammontare dei lavori per le medesime motivazioni sopra riportate;

**RILEVATO** che il contratto prevede che: *"Il corrispettivo per l'esecuzione del presente Contratto di Appalto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali, nell'Accordo Quadro e come integrate dal presente contratto"*;

**DATO ATTO**, in particolare, che è stata condivisa l'esigenza di ricondurre entro i dettami normativi l'incremento contrattuale, con l'accettazione di tale necessità da parte del suddetto professionista;

**CONSIDERATO** pertanto necessario, anche a seguito della redazione della documentazione progettuale dei lavori suppletivi, procedere alla modifica del contratto stipulato con Mastellone di Castelvete Engineering srl;

**ACCERTATO** che tale modifica contrattuale si configura, in parte, come attività supplementari, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in parte, come attività derivanti da eventi imprevisti, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto di quanto di seguito indicato:

- le attività di progettazione dei lavori supplementari, con la relativa direzione lavori si sono rese necessarie a seguito della sopravvenuta esigenza di dover eseguire ulteriori lavorazioni non incluse nell'appalto iniziale;
- trattasi di prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse all'incarico conferito al Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvete,



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

- pertanto, le suddette attività sono riconducibili all'art 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- le attività supplementari di aggiornamento della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva si sono rese necessarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi, derivano da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto, pertanto, trattasi di prestazioni riconducibili all'art. 106, c. 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) del citato articolo 106, c. 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** quanto sopra esposto, l'importo contrattuale viene rideterminato come segue:

PRESTAZIONI	IMPORTO CONTRATTUALE	MAGGIOR IMPORTO RICONOSCIBILE €	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE RIDETERMINATO A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO PREZZI E DEI LAVORI SUPPLETTIVI	MAGGIOR IMPORTO %
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	40.385,85 €	- €	40.385,85 €	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	36.994,96 €	- €	36.994,96 €	
RELAZIONE GEOLOGICA	768,72 €	- €	- €	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - aggiornamento elaborati prezzi 2024	- €	17.248,65 €	17.248,65 €	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA - aggiornamento elaborati prezzi 2024	- €	18.677,47 €	18.677,47 €	
PROGETTAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI	- €	17.035,41 €	17.035,41 €	
DIREZIONE LAVORI	76.863,71 €	24.529,59 €	101.393,30 €	
TOTALE	155.013,24 €	77.491,12 €	231.735,64 €	49,99%

**ATTESO CHE**, dall'esame della suddetta tabella riepilogativa dei corrispettivi calcolati ai sensi del DM 17/06/2016, risulta un incremento di valore netto, pari a € 77.491,12 corrispondente al 49,99% del contratto iniziale e, pertanto, entro i limiti dello ius variandi ricordato dall'Anac e prescritto dall'art. 106, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** l'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dal Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero e acquisito al Prot. USL n. 0042189 del 26/02/2026 con cui il professionista ha accettato l'esecuzione delle attività in fase di progettazione nonché delle attività in fase di esecuzione dei lavori inerenti all'intervento in parola, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, per un incremento di valore della prestazione professionale, rispetto al contratto principale Reg. USL 141 del 05/05/2021, pari ad € 77.491,12, oneri previdenziali e fiscali, al netto del ribasso d'asta del 28,16%. L'importo del contratto, viene rideterminato pertanto in complessivi € 231.735,64, al netto del ribasso, oltre oneri previdenziali e fiscali;

**DATO ATTO** che le somme necessarie per i maggiori oneri determinati dalle attività supplementari e di variante trovano copertura nell'ambito delle somme a disposizione di cui al quadro economico approvato da ultimo con Delibera n. 199 del 18/02/2026;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

**ACCERTATO** inoltre che:

- l'attività supplementare posta in essere dal Professionista nel corso della redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché per la redazione della documentazione progettuale dei lavori supplementari si è resa necessaria per garantire la susseguente realizzazione a regola d'arte dell'intervento;
- la modifica contrattuale risulta ammissibile e non imputabile alla Stazione Appaltante e non prevedibili al momento della redazione del "DIP";

**VISTE** le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 – ove al punto 6 Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione, dispone che *"Il responsabile del procedimento:*

....

*"k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;*

Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta Responsabile del procedimento, anche nel ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto avente per oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui trattasi;

**PROPONE**

la revoca della Delibera n. 0000590 del 23/05/2024 per le motivazioni suesposte,

**ESPRIME**

parere di ammissibilità della modifica del contratto stipulato con Mastellone di Castelvetere Engineering srl - Reg. Usl n. 141 del 5 maggio 2021- CIG 8638766738 - nei limiti di quanto sopra riportato e nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**DOTT. ING. FEDERICA MODESTI\***

*\*documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1*

*PROGRAMMA NEXT GENERATION EU - PNRR - M6C2 1.1 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO  
TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO" – SUB INVESTIMENTO 1.1.1.2  
RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL SSN. "PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2 D.L. 34/2020*

### ATTO AGGIUNTIVO

**AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA INERENTI  
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E  
IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO**

#### **2.C OSPEDALE DI GUBBIO – GUALDO TADINO: ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE**

#### **ACCESSI E PERCORSI PRONTO SOCCORSO**

**CUP** F39J20000620006

**CIG** 8638766738

**PROFESSIONISTA:** R.T. MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO)  
ARCHITECNA ENGINEERING S.R.L. (MANDANTI)

**CONTRATTO:** STIPULATO IN DATA 04/05/2021 E ACQUISITO AL REG. USL N. 141 DEL 05/05/2021

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 155.013,24, OLTRE ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** DOTT. ING. FEDERICA MODESTI, NOMINATA CON  
DELIBERA N. 0000263 DEL 10/03/2025

\*\*\* \*\*

**Il presente atto aggiuntivo è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32**, co. 14, del  
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

L'anno duemilaventicinque (2025) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

la quale  
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria  
1, con sede in Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che rappresenta nella  
sua qualità di Dirigente della U.O. Attività Tecniche, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata anche "stazione appaltante"

**E**

, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli a n.ro 7005,, in qualità di Ammi-  
nistratore Unico della società MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. con sede legale in  
Napoli (NA), Via Stazio 3 - C.A.P. 80123 - Partita IVA n. 09109161217, quale capogruppo del raggruppamento  
temporaneo costituito con atto del Notaio Sara De Rosa del 04/11/2020 con i mandanti ARCHITEC-  
NA ENGINEERING S.r.l. con sede legale in Messina (ME), Piazza L. Fulci IS 283 - C.A.P. – 98122 - Partita



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.aslumbria1.it

IVA n. 02582190837 ed ing. ERICA PROIETTI nata a Roma (RM) il 14/07/1991 C.F.: PRTR-CE91L54H501Q, con sede legale in Roma (RM), Via Amelia 65 - C.A.P. 00181 - Partita IVA n. 14905571007, nel presente atto denominato semplicemente "Professionista incaricato".

### PREMESSO CHE

nel corso della fase di progettazione si è manifestata la necessità di predisporre l'ulteriore documentazione progettuale nel rispetto dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024, nonché nel rispetto delle condizionalità del PNRR cui sono confluiti gli interventi in questione,

nel corso della fase di di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di predisporre la documentazione relativa lavori supplementari, riconducibili all'art 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra le previsioni del comma 1, lett. b), atteso che sono emerse circostanze che hanno determinato la necessità di valutare l'introduzione di alcune opere in parte per il verificarsi di particolari circostanze inattese durante l'esecuzione dei lavori relativi ed in parte per l'opportunità di realizzare alcune lavorazioni ai fini del miglioramento generale dell'intervento, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;

con Delibera n. ....del.....facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegata, è stata approvata la modifica del contratto dei servizi di ingegneria Reg. USL 141 del 05/05/2021, e approvato il presente atto aggiuntivo.

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'ing. **Fabio Mastellone di Castelvetere** nella sua qualità sopra richiamata

### DICHIARA E SI OBBLIGA

1. Di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto aggiuntivo, redatto ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018, nonché dell'art. 3 e 38 delle Condizioni Generali Invitalia.
2. Di accettare l'esecuzione delle attività in fase di progettazione nonché delle attività in fase di esecuzione dei lavori inerenti all'intervento , senza eccezione alcuna, come da modifica approvata con Delibera n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, per un incremento di valore della prestazione professionale, rispetto al contratto principale Reg. USL 141 del 05/05/2021, pari ad **€ 77.491,12**, oltre oneri previdenziali e fiscali, al netto del ribasso d'asta del 28,16%, indicato nel seguente prospetto:

<b>Prestazione professionale</b>	<b>Maggior Importo contrattuale al netto del ribasso del 28,16%</b>
Progettazione definitiva - aggiornamento	17.248,65
Progettazione esecutiva - aggiornamento	18.677,47
Progettazione opere supplementari	17.035,41
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione supplementare	24.529,59

<b>Importo complessivo</b>	<b>77.491,12</b>
----------------------------	------------------

3. Conseguentemente, l'importo del contratto Reg. USL n. 141 del 05/05/2021 CIG 8638766738 come rideterminato a seguito della modifica approvata, ammonta complessivamente ad € 231.735,64, al netto del ribasso d'asta del 28,16%, oltre oneri previdenziali e fiscali come per egge, indicato nel seguente prospetto:

<b>Prestazione professionale</b>	<b>Importo contrattuale rideterminato al netto del ribasso del 28,16%</b>
Progettazione definitiva (contratto principale)	40.385,85
Progettazione esecutiva (contratto principale)	36.994,96
Progettazione definitiva - aggiornamento	17.248,65
Progettazione esecutiva - aggiornamento	18.677,47
Progettazione opere supplementari	17.035,41
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (contratto principale)	76.863,71
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione supplementare	24.529,59
<b>Importo complessivo</b>	<b>231.735,64</b>

4. Il corrispettivo, come previsto dall'art. 3 delle Condizioni Generali Invitalia è stabilito "a corpo" e con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, il professionista rinuncia a sollevare riserve o contestazioni relative a tali variazioni, confermando la sua adesione alla modifica contrattuale intervenuta, senza null'altro a pretendere per le prestazioni afferenti all'intervento in argomento.
5. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto aggiuntivo riporteranno i seguenti codici: **CUP F39J20000620006 CIG 8638766738** (contratto principale) e saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
6. La contabilizzazione delle prestazioni e il relativo pagamento sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui al contratto principale stipulato in data 04/05/2021 ed acquisito al Reg. USL n.136 del 05/05/2021.
7. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge

13 agosto 2010, n. 136: Banca di Credito Popolare filiale di Napoli Via s. Giacomo 14/16, IBAN

8. Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
9. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R.642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda, mentre le spese di bollo sono a carico del Professionista. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
10. Per qualsiasi controversia insorta fra le parti derivante o connessa al presente atto aggiuntivo, è competente il Foro di Perugia.

\* \* \*

La presente scrittura privata è composta da n. 3 pagine interamente scritte, oltre la presente fin qui, escluse le sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Direttore Generale

Il Dirigente Delegato Dott. Ing. Federica Modesti

(firmato digitalmente\*)

il Professionista

Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero

(firmato digitalmente\*)

\* \* \*

Il Professionista dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto: articolo 2, articolo 3 e articolo 4.

il Professionista

Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero

(firmato digitalmente\*)

**\*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005**